

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt

Thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SXD ngày 06/10/2015 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt, vào lúc 8h30' ngày 04/11/2015.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế; kết quả thí nghiệm mẫu đá (loại đá 10 x 40) được lấy tại bãi tập kết của Công ty, Đoàn kiểm tra Thông báo kết quả như sau:

I. Đơn vị được kiểm tra:

- Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt.
- Địa chỉ: Xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình.
- Người đại diện làm việc với Đoàn: Tăng Ngọc Tuấn, chức vụ: Giám đốc

II. Kết quả kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấp hành hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng, Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan: Giấy phép kinh doanh phù hợp, khai thác đá đã được cấp phép theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 124/2007/NĐ-CP; có hồ sơ thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt, bố trí người quản lý sản xuất theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty còn sai sót một số nội dung sau:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng nhưng chưa thực hiện việc đăng ký tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các mẫu đá.

- Đá dăm cốt liệu 10 - 40:

TT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thử nghiệm	Mức chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7570 - 2006	Đánh giá	
1	Thành phần hạt (% lượng sót tích lũy)					
	Kích thước mắt sàng	70	mm	0,00	0	Đạt
		40	mm	0,00	0 - 10	
		20	mm	66,37	40 - 70	
		5	mm	99,83	90 - 100	
		Đáy	mm			
2	Hàm lượng hạt thoi dẹt	%	22,37	< 15%	Không đạt	
3	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	0,54	< 1%	Đạt	

III. Kết luận:

1. Qua kiểm tra tình hình thực tế và kết quả thí nghiệm mẫu, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

- Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt chưa tiến hành chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa đá xây dựng theo quy định.

- Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm đá xây dựng của Công ty chế biến có chỉ tiêu về hàm lượng hạt thoi dẹt không đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7570 :2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

2. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo về chất lượng sản phẩm của đá xây dựng khi cung cấp ra thị trường, yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt phải thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan về khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu hàm lượng hạt thoi dẹt (Không đạt) theo tiêu chuẩn;

- Tổ chức công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đá xây dựng theo yêu cầu tại Biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra và thông báo về Sở Xây dựng;

Trong thời gian 01 tháng (kể từ ngày có thông báo này) Công ty phải thực hiện các nội dung nêu trên.

Sở Xây dựng sẽ thông báo các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm đến các địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Sở Xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Đá Việt thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và có báo cáo bằng văn bản về Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VLXD.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Lê Anh Đức